

嘉兴市公共卫生临床中心二期工程 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

嘉兴市公共卫生临床中心项目是提升我市应对重大疫情及突发公共卫生事件能力的重要举措，是维护保障全市人民群众身体健康和生命安全的重大决策，有利于补齐公共卫生短板，有利于完善疾病防控体系，有利于提高我市预防和救治重大传染病的能力。按照“一次设计，分期建设”的原则，分两期建设，一期166床已于2023年6月正式投入使用，二期项目建成后定位为平战结合的、以传染病专科为主的三级综合医院。

2. 建设规模和内容

市公卫二期总建筑面积约147568.45平方米，设置床位714床（含特殊人员病区80床）。拟设置机动车位约1025个。建设内容主要包含新建门诊医技楼、病房楼、科研后勤综合楼、发热门诊楼、污水站、垃圾房、厨房餐厅，以及地下停车位、绿化、室外管线、围墙等配套设施，以及一期急诊科、检验科装修。

3. 项目实施情况

（1）项目立项批复情况

2022年12月15日，项目经嘉兴市发展和改革委员会《关于嘉兴市公共卫生临床中心二期工程项目建议书的批复》嘉发改项【2022】57号立项，全省统一赋码2205-330400-04-01-464762。

2023年6月30日，嘉兴市发展和改革委员会下发了关于嘉兴市公共卫生临床中心二期工程可行性研究报告的批复（嘉发改项（2023）9号）。

2023年8月21日，嘉兴市发展和改革委员会下发了《关于嘉兴市公共卫生临床中心二期工程初步设计的批复》（嘉发改项（2023）35号）

（2）项目建设前期工作准备情况

建设用地规划许可证取得情况，2023年1月16日，取得嘉兴市自然资源和规划局下发的编号为第3304022023A10001号国有建设用地划拨决定书，土地用途为医疗卫生用地（A5），用地面积为23536平方米。

土地使用权证书（不动产权证书）取得情况，2022年1月30日，取得了编号为浙（2023）嘉南不动产权第0001196号土地使用权不动产权证，土地使用权面积23536.00平方米，用途为医疗用途。

（3）项目招投标情况

根据嘉发改项（2023）35号初步设计批复要求，项目的勘察设计、施工、监理等均采用委托公开招标的方式确定施工单位和服务供应商。具体招投标情况如下：

序号	项目名称	中标单位	中标金额	招标方式
1	概念性方案设计	浙江省建筑设计研究院	546000 元	公开招标
2	设计服务	浙江省现代建筑设计研究院有限公司	20147631 元	公开招标
3	全过程咨询服务	浙江江南工程管理股份有限公司	20274609 元	公开招标
4	交通影响评价	长三角（嘉兴）城乡建设设计集团有限公司	126000 元	公开招标
5	地质勘察	核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司	434160 元	公开招标
6	环境影响评估	浙江省环境科技有限公司	120000 元	公开招标
7	超低能耗建筑及近零能耗建筑认	近零建筑科技（浙江）有限公司	239800 元	公开招标
8	节能评估、能效测评、建筑能耗	近零建筑科技（浙江）有限公司	408000 元	公开招标
9	防辐射评价服务	浙江君安检测技术有限公司	457000 元	公开招标
10	临时用电工程	嘉兴市恒光电力建设有限责任公司	2989262 元	公开招标
11	施工总承包	中元建设集团股份有限公司	747270828 元	公开招标
12	桩基监测	浙江宏业检测科技有限公司	870000 元	竞争性磋商
13	材料见证取样检测服务	嘉兴市南湖区众易工程质量检测有限公司	337000 元	竞争性磋商
14	基坑监测	浙江省地矿勘察院有限公司	150000 元	竞争性磋商

4. 资金投入和使用情况

该项目概算总投资 118602.29 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，项目资金来源 6780.952527 万元，其中自有资金投入

1780.952527 万元、发行专项债募集资金 5000 万元；财务上已实际使用资金 6780.952527 万元，实际资金支出占到位资金的 100%。

（二）项目绩效目标

根据嘉兴市发改委《关于嘉兴市公共卫生临床中心二期工程初步设计的批复》（嘉发改项〔2023〕35 号），本工程包括 1#科研后勤综合楼、3#病房楼、4#门诊医技楼、7#病房楼、8#发热门诊、急救车洗消站以及垃圾房、污水站、柴油发电机房、警务站、调解室、液氧站等附属用房。

1#科研后勤综合楼地下 2 层，地上 11 层，为高层建筑。地下 2 层：设备用房、汽车库；地下 1 层：厨房、设备用房、汽车库；1 层：餐厅、门厅、配电房；2 层：会议室；3 层：档案室、病案室、阅览室、图书室、职工活动室；4 层-7 层：办公室；8 层-11 层：值班室。

3#病房楼地下 2 层，地上 14 层，为高层建筑。

4#门诊医技楼地下 2 层，地上 3 层，为多层建筑。地下 2 层：直线加速器、汽车库；地下 1 层：太平间、设备用房、汽车库；1 层：配套用房、餐厅、配电房、药房、放射科、门诊大厅、住院大厅；2 层：门诊、超声科、内镜中心；3 层：门诊、中心供应、检验抽血区、手术医护区；4 层：手术中心；5 层：静配中心、病理科、病区药房、净化空调机房；6 层-13 层：标准病房；14 层：监管病房。

6#增设急诊科，检验科。（一期用房装修）

7#病房楼地下1层，地上14层，为高层建筑。地下1层：汽车库、设备用房；1层：配电房、住院大厅、放射科；2层：病区药房、药库、医技检查区、预留应急手术室；3层-11层：标准病房；12层-14层：负压隔离病房。

8#发热门诊楼地下1层，地上4层，为多层建筑。地下1层：汽车库、人防；1层：门诊、门诊大厅；2层：门诊、检验科、医区；3层-4层：发热留观。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1. 评价的目的：对嘉兴市公共卫生临床中心二期工程项目实施绩效评价，主要目的在于通过设置客观、科学、合理的指标体系，对项目的决策、过程管理、产出和效益进行综合评价，分析资金绩效及问题，提高政府专项债资金使用效益。

2. 评价对象：本次评价的对象为嘉兴市第一医院实施的“嘉兴市公共卫生临床中心二期工程”，概算总投资118602.29万元。

3. 评价范围：对嘉兴市公共卫生临床中心二期工程实施过程进行评价，包括项目决策、项目实施过程管理、项目产出和项目实施效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

本次评价采用的评价指标体系遵循“决策—管理—产出—效益”的基本逻辑路径，涵盖决策、管理、产出、效益4个维度，整体框架由3个一级指标、9个二级指标、20个三级指标组成。具体指标名称及内容见附表。

3. 评价方法和标准

方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，结合本项目实际情况，本次绩效评价主要采用标杆管理法结合相关绩效目标进行打分，并采取绩效申报表的相关目标作为标杆值进行评价。

(三) 绩效评价工作过程

1. 制定评价指标体系及评分标准，依照《浙江省财政厅关于印发浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（浙财债〔2022〕24号）、《浙江省财政厅关于开展2024年度地方政府专项债项目资金绩效评价工作的通知》等有关文件要求，结合本项目绩效目标申报、预算资金安排及使用管理的实际，制定了嘉兴市公共卫生临床中心二期工程项目绩效评价指标体系及评分标准。

2. 资料收集、整理和分析。包括项目立项所依据的立项批复、可研报告批复、初步设计批复、各类合同及与项目建设有关的其他业务资料以及项目支出的财务资料。

3. 绩效评价阶段，对照评价指标与评价标准，采取查阅资料、主要数据统计、询问等方式，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等 4 个方面进行了综合性评价。

三、综合评价情况及评价结论

根据嘉兴市公共卫生临床中心二期工程项目经费预算执行情况 and 业务活动开展绩效情况，对照相关文件、合同要求和嘉兴市预算绩效管理办法规定，经综合评定后，得到如下结论：

嘉兴市公共卫生临床中心二期工程项目组织管理较为完善，业务活动开展正常，资金支出基本符合资金用途要求，财务核算健全，项目经费支出取得了较好效果，达到了预期目标。

对照各项绩效评价指标及标准，本项目综合得分为 95 分，综合评价为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标包括项目立项批复、绩效目标设定情况和前期工作情况等 4 个二级指标及立项依据充分性、立项程序合规性、前期工作准备充分性等 8 个三级指标。

（二）项目管理情况

项目过程指标包括专项债券管理、债券资金按规定用途使用

情况、专项债券项目信息管理以及其他财务、采购和管理情况等 4 个二级指标及专项债券预算管理情况、专项债券期限与项目期限、资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性等 11 个三级指标。

（三）项目产出情况

根据被评价项目的实际情况，目前项目未投入使用，尚未形成产出，故产出情况只设置 1 个二级指标和 1 个三级指标。

（四）项目效益情况

根据项目性质和实际情况，目前项目在建中，并未投入使用，尚未形成效益，故未设置效益指标。

五、主要经验、做法及有关建议

（一）主要经验

项目实施过程中，项目单位注重项目的管理，主要有以下几点经验：

1. 加强项目的招投标管理，对建安工程和大额的设计、监理均采用了公开招标选择施工单位和服务供应商，对控制工程投资起到了积极作用。具体招标情况如下：

序号	项目名称	中标单位	中标金额	招标方式
1	概念性方案设计	浙江省建筑设计研究院	546000 元	公开招标
2	设计服务	浙江省现代建筑设计研究院有限公司	20147631 元	公开招标
3	全过程咨询服务	浙江江南工程管理股份有限公司	20274609 元	公开招标

序号	项目名称	中标单位	中标金额	招标方式
4	交通影响评价	长三角（嘉兴）城乡建设设计集团有限公司	126000 元	公开招标
5	地质勘察	核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司	434160 元	公开招标
6	环境影响评估	浙江省环境科技有限公司	120000 元	公开招标
7	超低能耗建筑及近零能耗建筑认	近零建筑科技（浙江）有限公司	239800 元	公开招标
8	节能评估、能效测评、建筑节能	近零建筑科技（浙江）有限公司	408000 元	公开招标
9	防辐射评价服务	浙江君安检测技术有限公司	457000 元	公开招标
10	临时用电工程	嘉兴市恒光电力建设有限责任公司	2989262 元	公开招标
11	施工总承包	中元建设集团股份有限公司	747270828 元	公开招标
12	桩基监测	浙江宏业检测科技有限公司	870000 元	竞争性磋商
13	材料见证取样检测服务	嘉兴市南湖区众易工程质量检测有限公司	337000 元	竞争性磋商
14	基坑监测	浙江省地矿勘察院有限公司	150000 元	竞争性磋商

2. 加强项目合同管理，保证项目建设进度

在项目实施过程中，项目实施单位注重合同管理，对于各项投入和费用支出，基本上都以合同或协议的形式予以规范，保证了项目的顺利实施。具体合同签订情况如下：

费用项目名称	施工单位或服务供应商	合同金额（元）
1 概念性方案设计项目合同	浙江省建筑设计研究院	546000

2	前期综合咨询服务 项目合同	浙江中明工程咨询有限公司	29800
3	设计服务招标代理 合同	嘉兴市中诚建设咨询有限公司	60000
4	社会风险评估合同	嘉兴杰达信息咨询有限公司	28000
5	招标代理合同	嘉兴市中诚建设咨询有限公司	按《招标代理服务 收费管理暂行 办法》结算
6	设计服务合同	浙江省现代建筑设计研究院有限公司	20147631
7	全过程工程咨询服 务合同	浙江江南工程管理股份有限公司	20274609
8	土壤氨浓度检测合 同	浙江宏业检测科技有限公司	25135
9	房屋建筑面积测绘 合同（预测绘）	长三角（嘉兴）城乡建设设计集团有限公司	44118.9
10	交通影响评价合同	长三角（嘉兴）城乡建设设计集团有限公司	126000
11	地质勘察项目合同	核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司	434160
12	环境影响评估合同	浙江省环境科技有限公司	120000

13	超低能耗建筑及近零能耗建筑认证咨询服务项目合同	近零建筑科技(浙江)有限公司	239800
14	节能评估、能效测评、建筑能耗监测系统信息接入及绿色建筑咨询服务项目合同	近零建筑科技(浙江)有限公司	408000
15	防辐射评价服务合同	浙江君安检测技术有限公司	457000
16	施工图审查专用合同书(幕墙工程)	嘉兴恒业施工图审查中心	51292
17	施工图审查专用合同书(室内装修)	嘉兴恒业施工图审查中心	61368
18	工程日照分析技术服务合同	长三角(嘉兴)城乡建设设计集团有限公司	289262
19	临时用电工程设计合同	浙江恒通电力设计有限公司	12800
20	临时用电工程施工合同	嘉兴市恒光电力建设有限责任公司	2989262

21	建筑定位放样及验线服务合同	长三角（嘉兴）城乡建设设计集团有限公司	18648
22	施工阶段跟踪评审服务合同	浙江博宏工程管理咨询有限公司	668000
23	施工总承包合同	中元建设集团股份有限公司	747270828
24	给水工程委托协议书（西地块）	嘉兴市自来水有限公司	12289
25	土方及基准点测量测绘合同	长三角（嘉兴）城乡建设设计集团有限公司	14401
26	材料见证取样检测服务合同	嘉兴市南湖区众易工程质量检测有限公司	337000
27	桩基监测合同	浙江宏业检测科技有限公司	870000
28	基坑监测服务合同	浙江省地矿勘察院有限公司	150000
29	给水工程委托服务协议书（东地块）	嘉兴市自来水有限公司	17042
30	施工图审查专用合同书（智能化工程）	嘉兴市恒业施工图审中心	49160

（二）存在的问题

无

(三) 有关建议


无



浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价指标体系框架(参考)

对在建设和完工项目等考虑实际情况,有取有舍,不需要统一指标
项目自身影响力,衡量方向不同,自行设立分值,合计总分建议100
根据目前情况,有理有据,自评分数

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	是否赋分	分值	自评分	
决策	项目立项批复情况	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合“事权与支出责任相匹配”原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	是	5	5	
		立项程序合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③项目是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。	是	5	5	
	项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况	前期工作准备充分性	前期工作是否按要求在计划的时间内完成,用以反映和考核项目前期工作准备充分性。	①勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作是否按要求在计划的时间内完成,是否存在因前期工作准备不充分,导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等情况。	是	5	5	
		前期工作开展规范性	前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序,相关材料是否完整,用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。	①勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序;②项目正式开工前是否取得符合要求的用地、规划、施工许可证等相关材料和各项证照。	是	5	5	
	项目符合专项债券支持领域和方向情况	项目与专项债券支持领域和方向匹配性	项目是否符合地方政府专项债券资金支持范围,用以反映和考核项目与专项债券规定支持的领域和方向的相符情况。	项目所属领域和方向是否属于国家规定的专项债券支持领域和方向。	是	5	5	
		项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	项目申请的专项债券额度是否合理,用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况。	项目申请的专项债券额度是否与项目建设的实际需要相匹配。	是	5	4	
	项目绩效目标设定情况	目标设立合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际。	①项目是否有绩效目标;②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性;③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平;④是否与预算投资额或资金量相匹配。	是	5	4	
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现;③是否与项目总体目标相对应。	是	5	4	
	管理	专项债券管理	专项债券预算执行情况	专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理;②专项债券收入是否纳入政府性基金预算管理。	①专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理;②专项债券收入、成本和预期收益是否按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面核算。	是	5	5
			债券资金按规用途使用情况	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否用于偿还债务;⑥是否用于经常性支出。	是	5	5
资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性			资金的拨付和支出进度是否按照计划执行,是否跟项目建设进度相匹配。	①资金拨付和支出进度是否按计划执行;②资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配。	是	5	5	
专项债券本息偿还计划执行情况			专项债券的本息偿还是否和原定计划和要求一致。	专项债券本息是否按规定时间、规定金额进行偿还。	是	5	5	
项目收入、成本及预期收益合理性			项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。	对项目收入、成本和预期收益的测算是否有相应的依据,并符合项目实际情况。	否			
项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性			项目的年度收支是否平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配。	项目各年度收支是否平衡或者项目全生命周期预期收益和专项债券规模是否匹配。	否			
专项债券期限与项目期限匹配情况			专项债券的期限与项目期限是否匹配。	专项债券期限与项目建设和运营期限是否匹配(统筹考虑投资者需求、分年到期债务分布等因素)。	否			
资产管理		项目竣工后资产备案和产权登记情况	项目竣工后是否及时进行了资产备案和产权登记。	①项目竣工后是否及时进行了资产备案;②项目竣工后是否及时进行了产权登记;③备案和登记信息是否准确和完整。	否			
问题整改		外部监督发现问题整改情况	项目在审计、督查、巡视等工作中被检查出来问题的整改落实的及时性和有效性,用以反映和考核项目对发现问题的整改落实情况。	①项目是否根据审计、督查、巡视等工作中被检查出来的问题及时根据相应要求进行整改;②整改措施是否全面有效,符合相关要求。	是	5	4	
专项债券项目信息管理		专项债券项目信息公开情况	专项债券项目信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开,用以反映和考核信息公开工作开展落实情况。	是否按照政府信息公开的有关规定和要求,将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台上进行公开。	是	5	5	
	信息系统管理使用情况	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在地方政府债务管理系统中录入和更新。	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新。	是	5	5		
其他财务、采购和管理情况	财务制度健全性	是否建立财务管理制度,财务管理制度是否全面。	①是否制定相应的财务管理制度;②管理制度是否合法、合规、完整。	是	5	5		
	财务管理有效性	项目财务管理是否按照制度执行。	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。	是	5	5		
	管理制度健全性	业务管理制度和组织机制是否健全。	①是否制定相应的业务管理制度和组织机制;②业务管理制度是否合法、合规、完整(除具有组织担保项目外)。	是	5	5		
	管理规范性	项目实施是否符合相关管理规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定;②项目调整是否合规;③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位;④项目资料是否齐全并	是	5	5		



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	是否赋分	分值	自评分
产出	项目形成资产情况	数量完成率	产出数量目标是否实现。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	否		
	项目建设质量达标情况	质量达标率	产出质量是否达标。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	否		
	项目建设进度情况	完成及时性	产出时效目标是否完成。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	否		
	项目建设成本情况	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比,是否有节约。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	否		
	考虑闲置因素后债券资金实际成本情况	专项债券资金实际成本	在考虑闲置因素后,专项债券资金的实际成本是否合理可控,用以反映和考核专项债券资金的融资成本。	在考虑闲置因素后,专项债券资金的实际成本是否合理可控。	是	5	4
	项目建成后提供公共产品和服务情况	提供的公共产品和服务实际完成率	项目在运营期间提供的公共产品和服务实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目建成后提供的公共产品和服务数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:运营期内项目在一定时期内实际提供的公共产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标或其他工作任务目标确定的在一定时期内计划提供的公共产品或服务数量。	否		
		提供的公共产品和服务质量达标率	项目在运营期间提供的公共产品和服务质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目建成后提供的公共产品和服务质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:项目在一定时期内提供的达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	否		
提供的公共产品和服务及时性		项目在运营期间提供的达到规定质量和数量的公共产品和服务实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核提供的公共产品和服务时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目运营单位提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所实际耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所需的时间。	否			
运营成本情况	运营成本节约率	项目在运营期间的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目运营成本的节约和控制程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目运营单位如期、保质、保量提供既定的公共产品和服务实际所耗费的支出。计划成本:项目运营单位为完成运营工作目标计划安排的支出,可选择项目运营预算、历史运营成本数据、同行业或其他地区的同类运营成本数据等做参考。	否			
效益	项目综合效益实现情况	项目综合效益	项目实施所产生的效益。	①预期效益目标完成情况;②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	否		
	项目带动社会有效投资情况	社会有效投资带动度	项目实施引导和带动的社会有效投资情况,用以反映和考核项目带动和激发社会投资活力的效果。	项目实施带动的社会有效投资情况。	否		
	项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况	国家及本地区重大区域发展战略支持度	项目实施对国家及本市重大区域发展战略的支持力度。	项目实施对国家及本地区重大区域发展战略的支持情况。	否		
	项目直接服务对象满意度	服务对象或项目受益人等相关群体满意度	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意度。一般采取社会调查的方式。	否		

